

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство прилегающей территории к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры в р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Большереченский муниципальный район.

2.2. Поселение: Большереченское городское поселение.

2.3. Населенный пункт: р.п. Большеречье.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 15.05.2023-14.07.2023.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	677 259,40	677 246,14	13,26	Постановление Правительства Омской области от 06.04.2023 № 177-п "О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование проектов в 2023 году"
2	Средства местного бюджета	319 296,52	319 290,26	6,26	
2.1	Собственные средства местного бюджета	209 296,52	209 290,26	6,26	
2.2	Инициативные платежи физических лиц	51 000,00	51 000,00	0,00	
2.3	Инициативные платежи юридических лиц	59 000,00	59 000,00	0,00	

	лиц, индивидуальных предпринимателей				
Всего		996 555,92	996 536,40	19,52	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Прохоров Н.М.	Вывоз сорной растительности	150	кг.	5 000,00
2	ИП Прахт Е.Л.	Вывоз строительного мусора	200	кг.	5 000,00
3	ИП Заливин Д.И.	Доставка строительных материалов	2	т.	5 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Алексина Ольга Дмитриевна	расчистка площади от мелкой поросли для обустройства территории	36м ²
2	Власенко Александр Николаевич	обрезка кустарников	
3	Морозова Мария Юрьевна	уборка сорной растительности вблизи территории	
4	Дайманова Александра Николаевна	подметание и сгребание	

		срезанных кустарников и сорной растительности
5	Куприянов Александр Александрович	обрезка кустарников
6	Куприянова Людмила Янисовна	расчистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
7	Шишова Анастасия Владимировна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
8	Семенова Надежда Евгеньевна	расчистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
9	Кутмина Светлана Юрьевна	уборка сорной растительности вблизи территории
10	Бородина Любовь Аркадьевна	уборка сорной растительности вблизи территории
11	Сухарева Людмила Михайловна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
12	Логинов Николай Анатольевич	обрезка кустарников
13	Ионцева Елена Владимировна	уборка сорной растительности вблизи территории
14	Рябова Лидия Игоревна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
15	Бяшкова Мария Николаевна	уборка сорной растительности вблизи территории
16	Мурзена Ефросинья Александровна	уборка сорной растительности вблизи территории
17	Мерц Любовь Ивановна	уборка сорной

		растительности вблизи территории
18	Палюро Надежда Аркадьевна	уборка сорной растительности вблизи территории
19	Сухорукова Татьяна Ивановна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
20	Бугаева Галина Ивановна	уборка сорной растительности вблизи территории
21	Сушко Валентина Петровна	уборка сорной растительности вблизи территории
22	Ямиданова Надежда Константиновна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
23	Лукоянов Семен Александрович	обрезка кустарников
24	Сушков Евгений Сергеевич	уборка сорной растительности вблизи территории
25	Сорукова Оксана Вадимовна	уборка сорной растительности вблизи территории
26	Антонькина Наталья Алексеевна	уборка сорной растительности вблизи территории
27	Бросалина Людмила Андреевна	уборка сорной растительности вблизи территории
28	Киселева Наталья Николаевна	уборка сорной растительности вблизи территории
29	Кузнецова Галина Анатольевна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности

30	Пономарева Маргарита Андреевна	уборка сорной растительности вблизи территории
31	Анаева Жибек Жумабаевна	уборка сорной растительности вблизи территории
32	Грязнова Виктория Андреевна	уборка сорной растительности вблизи территории
33	Кусов Александр Афонасьевич	обрезка кустарников
34	Кускова Людмила Петровна	уборка сорной растительности вблизи территории
35	Полякова Татьяна Никифоровна	уборка сорной растительности вблизи территории
36	Плотских Алексей Александрович	обрезка кустарников
37	Горащенко Татьяна Николаевна	уборка сорной растительности вблизи территории
38	Горащенко Николай Сергеевич	обрезка кустарников
39	Сайганова Пелагея Павловна	уборка сорной растительности вблизи территории
40	Копейкина Гомара Владимировна	расчистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
41	Рецикова Валентина Викторовна	расчистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
42	Кирилова Наталья Петровна,	уборка сорной растительности вблизи территории

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) Произведено обустройство прилегающей территории к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры в р.п. Большеречье Большереченского муниципального района Омской области. В ходе реализации проекта была выровнена щебнем и песком площадь для укладки тротуарной плиткой, уложена бетонная, тротуарная плитка типа "Брусчатка". Обустроен железобетонный фундамент под постамент, который облицован гранитными плитами, установлены постамент подкамень и железобетонные вазоны;

Глава Большереченского
городского поселения



(подпись)

А.В. Пронин

20 июля 2023 года