

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство пешеходной зоны по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Рабочая до ул. Степная в р.п. Большеречье.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Большереченский муниципальный район.
 - 2.2. Поселение: Большереченское городское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: р.п. Большеречье.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 03.06.2024-29.10.2024.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 999 975,52	2 324 981,02	674 994,50	674 994,49	0,01
2	Средства местного бюджета, в том числе	574 828,49	445 492,08	129 336,41	129 336,41	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	466 528,49	361 559,58	104 968,91	104 968,91	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	36 300,00	28 132,50	8 167,50	8 167,50	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	72 000,00	55 800,00	16 200,00	16 200,00	0,00
Всего		3 574 804,01	2 770 473,10	804 330,91	804 330,90	0,01

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Шамшутдинов Р.В.	Вывоз сорной растительности	М ³	3	2500,00
	ИП Прохоров Н.М.	Доставка строительных материалов	Т.	5	2500,00
2	ИП Микаелян В.С.	Вывоз сорной растительности	М ³	3	2500,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Чудикова Евгения Александровна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории	1,210 м ²
2	Чудиков Владимир Викторович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории	
3	Чудиков Виктор Владимирович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории	
4	Кулагина Елена Алексеевна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории	
5	Силаева Светлана	подметание и сгребание срезанных	

	Михайловна	кустарников и сорной растительности
6	Казачинина Анна Пантелеевна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
7	Шалаев Алексей Викторович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
8	Ющенко Мария Александровна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
9	Ющенко Андрей Юрьевич	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
10	Кимм' Алена Владимировна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
11	Шалаева Мария Леонидовна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
12	Федосенко Олег Николаевич	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
13	Сидорова Валентина Ивановна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
14	Афтеньев Александр Владимирович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
15	Афтеньева Анна Михайловна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
16	Иванченко Никита Сергеевич	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
17	Иванченко Сергей Сергеевич	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
18	Кубин Юрий Михайлович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
19	Квалтырева Елена Николаевна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
20	Макарова Елена Александровна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
21	Кубарева Людмила Николаевна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
22	Бородина Любовь Аркадьевна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
23	Полянская Ольга Владимировна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности

24	Куприянов Александр Александрович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
25	Куприянова Людмила Янисовна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
26	Богачонок Александр Андреевич	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
27	Семикина Лидия Яковлевна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
28	Копейкина Людмила Ивановна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
29	Смородникова Светлана Александровна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
30	Смородников Геннадий Александрович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
31	Селиванов Виктор Владимирович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
32	Селиванов Евгений Викторович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
33	Селиванова Татьяна Владимировна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
34	Черненко Надежда Петровна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
35	Черненко Александр Викторович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
36	Гейде Виктор Анатольевич	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
37	Диденко Татьяна Егоровна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
38	Максимовский Дмитрий Владимирович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории
39	Андрющенко Валентина Олеговна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории
40	Максимовская Елена Александровна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности
41	Зюзина Анна Ивановна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории


42	Микаелян Гор Завенович	обрезка кустарников и скос сорной растительности вблизи территории	
43	Микаелян Виктория Александровна	очистка площади от мелкой поросли для обустройства территории	
44	Вагнер Галина Владимировна	подметание и сгребание срезанных кустарников и сорной растительности	

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Произведено благоустройство пешеходной зоны по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Рабочая до ул. Степная в р.п. Большеречье общей площадью 1,210 тыс. м². В ходе реализации проекта были выполнены работы по разборке бортовых камней на щебеночном основании и асфальтобетонного покрытия, по установке бортовых камней, по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и песка, прослойки из нетканого синтетического материала и покрытий из тротуарной плитки типа «Брусчатка». Также выполнены работы по установке двух бульварных скамеек и двух переворачивающихся урн из стального листа.

В результате экономии, денежные средства были направлены на выполнение работ по разборке асфальтобетонного покрытия, по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня и песка, прослойки из нетканого синтетического материала и покрытий из тротуарной плитки типа «Брусчатка» общей площадью 0,19 тыс. м². Также выполнены работы по устройству водосточных лотков и металлических пешеходных ограждений.

И.о. Главы
Большереченского городского поселения



(подпись)

А.А. Кесслер

"15" ноября 2024 года